

Forprosjekt nytt bibliotek i Sørreisa

Generelt

Sørreisa kommune fikk kr.120.000 i tilskudd til forprosjekt nytt bibliotek fra Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler i 2017. Av ulike årsaker ble prosjektet forskjøvet til 2018, oppstart i april. Endringer i tidsplan ble godkjent av Nasjonalbiblioteket v/Svein Arne Tinneland – epost 04.05.18

Prosjektgjennomføring

Bakgrunnen for prosjektet var sammensatt:

Skolestrukturen i kommunen var i endring. To 1-4 skoler skulle legges ned, og det skulle bygges ny felles barneskole i forbindelse med eksisterende 5-10 skole i sentrum – byggestart 2020. Kommunen hadde leid biblioteklokaler over flere tiår, leiekontrakt var oppsigelig etter 2018. Samtidig sto kommunale lokaler etter en videregående skole tomme fra 2016, disse i nær tilknytning til 5-10 skolen.

I denne forbindelse ble det vedtatt at kombinasjonsbibliotek for 1-10 skole skulle utredes.

Målet for prosjektet var delt:

- Utredning / beslutningsgrunnlag for eventuell ny organisering og ny lokalisering av bibliotek tjenester
- Identifisere behov for bibliotekrelaterte tjenester utenfor virksomheten
- Vurdere samlokalisering med andre tjenester og aktører

Aktiviteter:

- Ekstern kompetanse ble innhentet til prosjektet etter anbudsrunde, og det ble inngått kontrakt med Fra Innersida AS
- Studieturer/besøk i biblioteker som er samlokalisert med andre tjenester i Midt-Troms og Nord-Troms
- Work-shop log 2 – Involvering/medvirkning elever på mellomtrinn og ungdomsskole
- Arbeidsmøter prosjektgruppe 1-6

Avvik

Forprosjektet ble et år forskjøvet, men aktiviteter ble gjennomført om lag som planlagt. I løpet av prosjektet ble utbygging av skolen utsatt, og momentet i delen av prosjektet som omhandlet utredning av kombinasjonsbibliotek, ble svekket. Samtidig avdekket prosjektet muligheter for samlokalisering med annen virksomhet, som man ikke hadde sett for seg i utgangspunktet.

Måloppnåelse

Målet med forprosjektet er i noen grad oppnådd. Hovedprosjektet er realisert:

- Bygning (tidl. vgs) er innvendig renoveret og biblioteket har flyttet til kommunale lokaler, samlokalisert med kulturskole og Frivilligsentral

- Det er ikke utarbeidet beslutningsgrunnlag for eventuell ny organisering av bibliotek tjenester, med enda bedre samhandling mellom skole og bibliotek. Utbygging av felles 1-10 skole er planlagt ferdig i 2022, og alternativer for organisering av bibliotek tjenester bør være utredet innen høst 2022
- Vi tror det er et stort utnyttet potensiale i samlokaliseringen med andre virksomheter.

Synergieffekter og videreutvikling av drift bør ivaretas i et eget prosjekt.

Regnskap

Beskrivelse	Budsjett	Regnskap
Prosjektledelse	130.000	130.000
Reisekostnader /studietur	35.000	10.557
Kjøp ekstern kompetanse	75.000	117.684
Totale utgifter	240.000	258.241
Finansiering		
Tilskudd utviklingsmidler	120.000	120.000
Sørreisa kommune	120.000	138.241
	240.000	258.241

Videreføring

Resultater av forprosjektet er videreført i form av nye biblioteklokaler og samlokalisering med andre virksomheter.

Vedlegg

Forprosjekt bibliotek Sørreisa – Innersia AS

Plantegning - 06119