

Sluttrapport for prosjektet *Rom for flere*

1. Innledning

I prosjektet "Rom for flere" fikk Horten bibliotek i samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Sandefjord bibliotek, Larvik bibliotek og Vestfold fylkesbibliotek tildelt kr 150 000 for utvikling av bibliotekrommet i tråd med den nye formålsparagrafen.

Aktivitetsplanen ble endret noe da tildelt beløp ble mindre enn vi søkte. Sandefjord kommune utreder ny tomt for biblioteket og valgte derfor ikke å gjøre endringer nå. Det viste seg også at et verktøyhefte tidligere var utformet i et annet prosjekt. Vi valgte derfor å gå for dokumentasjon med en egen fane under bloggen www.litteraturhusvestfold.no. De involverte bibliotekene vil i løpet av året publisere et lengre innlegg med bilder og beskrivelser, utfordringer og opplevelser gjennom prosessen i det enkelte bibliotek.

Horten bibliotek v/ biblioteksjef Silje Eggum har stått som prosjektansvarlig med søknad og oppfølging av økonomi mot NB, mens respektive biblioteksjefer har hatt ansvar for oppfølging av eget bibliotek. Vestfold fylkesbibliotek har hatt en rådgivende rolle og ansvar for oppfølging av bloggen.

2. Mål med prosjektet

Hovedmål

Prosjektet *Rom for flere* skal utvikle bibliotekrommet i tråd med den nye formålsparagrafen. Fokus skal ligge på rom for ordskifte og samfunnsdebatt.

Konkrete resultatmål:

- Skape flere møteplasser i bibliotekene.
- Skape en arena som kan romme folkemøter

Effektmål:

- Det skal skapes en profesjonell helhet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør.

3. Vurdering av måloppnåelse etter avsluttet prosjekt

Hovedmålet var å utvikle bibliotekrommet. Vi hadde på forhånd kjennskap til arkitekt og designer Mette Milling da hun hadde jobbet med prosjektet "modellbibliotek barn" i to vestfoldbibliotek tidligere. Det var viktig for oss at hun jobbet med funksjoner i rommet og hadde fokus på gjenbruk og redesign av eksisterende interiør i bibliotekrommene.

Vi inviterte Mette Milling til å holde foredrag og felles workshop for alle ansatte på de involverte bibliotekene, for deretter å besøke hvert enkelt bibliotek med en egen tilpasset workshop. Mette Milling utfordret oss på våre ønsker, hvilke funksjoner vi trenger i fremtidens bibliotek og utvikling av arenaer i eksisterende rom.

Hver og et av bibliotekene valgte sine arealer som de ville gjennomgå. Etter workshopene fikk bibliotekene en arbeidstegning tilbake, som i alle bibliotek har vært helt unik for gjennomføringen av flytteprosessene. Vi er forskjellige bybibliotek både når det gjelder størrelse på kommunen og bibliotekrommets arealer. Felles er at vi alle jobber med prosjektet Litteraturhus Vestfold og utvikling av bibliotekrommets funksjoner tilpasset fremtidens drift, med biblioteket som møteplass og arrangør. Det at vi valgte å ha workshop ute på de enkelte bibliotekene har ført til at alle bibliotekene har fått sine unike arenaer og møteplasser. Tre ulike bibliotek, tre ulike bibliotekrom.

Alle bibliotekene har jobbet med utvikling og forbedring av scenearealet, alle har skapt flere rom i rommene, nye og flere møteplasser enn tidligere. Fremfor alt har bibliotekene jobbet med og "rydde opp" bibliotekrommet. Det vil si å skape en helhet når det gjelder interiør og funksjoner og fjerne alt som er unødvendig og ikke i bruk.

For å kunne fullføre arbeidet med selve bibliotekrommet og sikre at vi kom i mål med en profesjonell helhet i bibliotekrommet, valgte vi på et tidspunkt å dele oss på noen områder for å fullføre individuelle utfordringer. Horten bibliotek jobbet med lydtekniker og flytting av anlegg og høyttalere for best mulig effekt av eksisterende utstyr i forhold til sang/tale i mikrofon. Larvik bibliotek jobbet med omplassering av skranke, hyller og samling. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek valgte å gå videre med skilting i lokalene, da de var kommet noe lengre enn Horten og Larvik i omformingsprosessen.

I tillegg til omforming av bibliotekrommet har vi hatt besøk av gründer Kjersti With. Hun har med sin erfaring fra bl.a. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek utredet mulighetene for kafévirksomhet i Horten og Larvik. De sitter nå med hver sin rapport som kan brukes videre i arbeidet med kafé inn i biblioteket.

Effekt målet var å skape en profesjonell helhet i bibliotekrommet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør. Vi er langt på vei, men kom ikke i mål med lyssetting i denne runden. Alle bibliotekene har flere endringer de ønsker å gjøre og kommer til å levere nye søknader i utlysningen for areautvikling.

4. Videreformidling/ deling av resultatet i prosjektet

Foredrag nr. 2 av Mette Milling valgte vi å legge til konferansen "Tenke det, ville det, gjøre det" arrangert av prosjektet Litteraturhus Vestfold.

Prosjektet har en fane under bloggen Litteraturhus Vestfold. I løpet av høsten vil hvert av bibliotekene publisere et oppsummerende innlegg av prosjektet på det enkelte bibliotek med bilder før/etter av bibliotekrommene.

Innlegg på ledermøte for Vestfoldbibliotekene.

5. Regnskap

	Inntekter	Utgifter	Regnskap
Tilddeling NB	150 000		
Honorar Konsulent		60 806 + 6 495 + 7641	74 942
Reise og opphold konsulent		9 010 + 8 810	17 820
Individuell utforming lyd, skilting og ombygging		16 200 + 16200 + 16 200	48 600
Utredning kafédrift		7 200	7 200
Administrasjon workshops		2 938 +2 000	4938

SUM			- 3500
-----	--	--	--------

* Horten bibliotek fikk i tillegg kr 700 000 i investering til inventar, oppgradering og omforming av bibliotekrommet.